

問題 1 工場生産品の浄化槽の特殊な施工について、次の設問に答えなさい。

(1) 深埋め工事における注意点を3つ記入しなさい。

(2) 地上に設置する場合の注意点を3つ記入しなさい。

問題 2 浄化槽の工事後に確認する次の項目について、チェックポイントをそれぞれ2つ記入  
しなさい。

(確認項目)	(チェックポイント)
(1) 浄化槽本体の上部及び その周辺の状況	① ②
(2) ばっ気装置	① ②
(3) ポンプ設備	① ②

問題 3 あなたが最近たずさわった浄化槽工事について、次の事項を記入しなさい。

- (1) 工事名称 (例：〇〇邸新築工事など)
- (2) 工事場所 (例：〇〇県〇〇市など)
- (3) 完成時期 (平成 年 月)
- (4) 浄化槽の構造方法による区分(該当するものを一つ選び○印を付けなさい。)
  - ア 国土交通省(旧建設省)告示に示された例示方式
  - イ 日本農業集落排水協会型又は地域資源循環技術センター型
  - ウ 上記以外
- (5) 建築用途 (例：事務所、住宅、共同住宅、農業集落排水施設など)
- (6) 処理対象人員 (人)
- (7) 処理方式 (方式)
- (8) 性能
  - ア 放流水のBOD(mg/L)
  - イ その他の性能 (例：BOD除去率〇〇%など)
- (9) この浄化槽工事を施工した際の工程管理及び安全管理について、とった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

[工程管理]

[安全管理]